

ESON s.r.o. 2602 – elektroenergetika

**Program elektro odstávky v době od 23. června 2018, 6:00 hod. do
1. července 2018, 18:00 hod. v areálu PZ TONASO**

Sobota 23. června 6:00 – 14:00 hod.

Rozsah prací: Rozvodna TK: Dílčí revize vysokonapěťového rozvaděče 6 kV a sběrnic, revize transformátorů č.1 a č.2 měření izolačních stavů, kontrola proudových měničů a elektroměrů, údržba vysokonapěťových odpojovačů, kontrola dieselgenerátoru KJA 94

Bude odpojeno: Rozvodna TK: Doprava + dílny, D5 chlorid vápenatý, Vodní sklo, Chloramon, Anhydro, DAM všechny, alkony, P3, RM-Lines depo, plátěná hala u VS, Monza kotlárna, HA-LO dílna + kanceláře, garáže a sociální zázemí ESON, kantýna, hlavní vrátnice, Pokver kanceláře + hala, Minorec garáže + stáčiště olejů Minorec, Igefa, Feast, Garni, Monza kotlárna, modelárna, kladkostrojovna, Tosil, Mikrosil, Elsil, siloxid, Toptrans hala kanceláře + sociálky, Eson sklady, jímací objekt, SČVAK globus, Surýnek, Kubín, Kršňák ml. Prona Kršňák, soustružna KOMA, ČOV Petrlík, Ekosféra, KP Valves, Koutník, Zdeba, Šanovský, Cézár

Bude odpojeno: R 01 v TK: Čerpadla v jímacím objektu, DAM 2, HA-LO kanceláře, Cargo, kantýna, hlavní vrátnice, Pokver, Surýnek, Komberec, Kršňák ml. Prona Kršňák, TOPTRANS, depo, BIR, buňka solanky, soustružna Koma, desilikace, kompenzace účinníku NN
Příprava napájení pro rychlonabíječku elektromobilů

Neděle 24. června 6:00 – 14:00 hod.

Rozsah prací: Rozvodna TK: Revize živých částí NN, kontrola odpínačů na jednotlivých vývodech, dotažení spojů, vyčištění rozvaděčů, kontrola izolačních stavů a izometů, kontrola rozvaděče kompenzace jalové energie, revize a kontrola frekvenčního měniče čerpadla Labské vody, revize elektroinstalace pro výtokový stojan požární vody.

Bude odstaveno: Rozvodna TK: Doprava + dílny, D5 chlorid vápenatý, Vodní sklo, Chloramon, Anhydro, DAM všechny, Alkony, P3, Trska, RM-Lines depo, plátěná hala u VS, Monza kotlárna, HA-LO dílna + kanceláře, garáže a sociální zázemí ESON, kantýna, hlavní vrátnice, Pokver kanceláře + hala, Minorec garáže + stáčiště olejů, Igefa, Feast, Garni, Monza kotlárna, modelárna, kladkostrojovna, Tosil, Mikrosil, Elsil, siloxid, Toptrans hala kanceláře + sociálky, Eson sklady, jímací objekt, SČVAK globus, Surýnek, Kubín, Kršňák ml. Prona Kršňák, soustružna KOMA, ČOV Petrlík, Ekosféra, KP Valves, Koutník, Zdeba, Šanovský, Cézár

Pondělí 25. června 6:00 – 14:00 hod.

Rozsah prací: Rozvodna cukrovar střed a P3: Revize živých částí NN, kontrola odpínačů na jednotlivých vývodech, dotažení spojů, vyčištění rozvaděčů, kontrola izolačních stavů a izometů, kontrola propojovacího rozvaděče 400V.

Bude odstaveno: Rozvodna cukrovar střed a P3: Autodoprava - dílna, Monza kotlárna 500/400V, RM-Lines, HA-LO dílna, P3 500/400V, Alkony, vysokozdvížky Eson – sklad, Minorec – garáže + stáčiště olejů, Feast – hala, Garni, Koutník, Šanovský, Cézár, Trska, stojan PHM, Garni sklad, bezpečnostní kamera na rozvodně, kamera na lokodepu + zabezpečovací systém.

Úterý 26. června 6:00 – 14:00 hod.

Rozsah prací: Rozvodna PT 500V: Dílčí revize transformátoru č.1 6/0,5 kV, kontrola izolačních stavů a izometů, kontrola rozvaděče kompenzace účinníku a regulátoru RQ 5, kontrola odpínačů na jednotlivých vývodech, dotažení spojů, vyčištění rozvaděčů.

Bude odstaveno : rozvodna PT 500V: provozy výroby vápenného mléka a reakční věže, nové kaly, hlavní rozvodna 500V

Středa 27. června 6:00 – 14:00 hod.

Rozsah prací: Hlavní rozvodna 400V: Dílčí revize transformátoru č.4, měření izolačního stavu a doplnění transformátorového oleje, kontrola rozvaděčů NN 400V, kontrola jednotlivých vývodů, dotažení spojů, vyčištění rozvaděčů.

Bude odstaveno: Hlavní rozvodna: Rozvaděče NN 400V, vápenka 500/400V, nové kaly, vrátnice Labe, přečerpávací stanice, rozvaděč RIS, stáčení PHM „pod haldou“, kryt CO pod haldou, Správní budova, laboratoř, Shimeq Air, vlečka Eson, kryt CO, Monza – strojní dílny 500/400V, internet – komín, JPR Realizace, regulační stanice plynu RS 10 000 **(dodávka plynu nebude přerušena !!!!)**

Čtvrtek 28. června 6:00 – 14:00 hod.

Rozsah prací: Hlavní rozvodna: Údržba bateriové sady, kontrola kompresorů a rozvodu vzduchu, kontrola a revize záložních transformátorů č.1;č.2;č.3 měření izolačních stavů.

Bude odstaveno: Hlavní rozvodna: Provoz PZ Tonaso Holding nebude nijak omezen!!!!

Pátek 29. června 6:00 – 14:00 hod.

Rozsah prací: PZ TONASO : Kontrola transformátorů ve stykovnách , kontrola venkovních rozvaděčů v areálu + drobné opravy (nátěry,polepy,promazávání atd.)

Sobota 30. června 6:00 – 18:00 hod.

Bude odstaveno: Předávací trafostanice a Hlavní rozvodna : Rozvody VN 22/6.3 kV

BEZPROUDÍ V CELÉM AREÁLU TONASA, VČETNĚ TELEFONNÍ SÍTĚ, FILTROVANÉ VODY, PÁRY

Rozsah prací: Rozvodna PT: Kontrola vysokonapěťových rozvaděčů a vypínačů, kontrola nastavení nadproudových a zkratových ochran, vyčištění rozvaděčů 22kV, šín a izolátorů, doplnění transformátorového oleje.

Pokud nedojde k nepředvídatelným poruchám nebo závažnějším závadám, bude el. energie spuštěna těsně po 14 hodině. (Od 14:00 – 18:00 hod. rezerva)

Neděle 1. července 6:00 - 18:00 hod. (Po 12:00 hod. rezerva pro případ nepředvídatelných událostí)
Tento den je ponechán jako rezerva o případných změnách budete včas informováni.

Během plánované roční odstávky může docházet ke krátkodobým výpadkům elektrické energie, nebo k časovým posunům.