

ESON s.r.o. 2602 – elektroenergetika

Program elektro odstávky v termínu od 5. června 2021, 6:00 hod. do 13. června 2021, 18:00 hod. v areálu PZ TONASO

Sobota 5. června 6:00 – 14:00 hod.

Rozsah prací: Rozvodna TK: Dílčí revize vysokonapěťového rozvaděče 6 kV a sběrnic, revize transformátorů č.1 a č.2 měření izolačních stavů, kontrola proudových měničů a elektroměrů, údržba vysokonapěťových odpojovačů, kontrola dieselgenerátoru KJA 94, revize nabíječky elektromobilů, kontrola rozvaděče MaR – ovládání páry a čerpání vody.

Bude odpojeno: Rozvodna TK: Doprava + dílny, D5 chlorid vápenatý, zásobníky CaCl₂, Vodní sklo, Chloramon, Anhydro, Vironex, Energetické opravny, Alkony, P3, RM-Lines depo, plátěná hala u VS, stroje a příslušenství Horák, HA-LO dílna + kanceláře, garáže a sociální zázemí ESON, hlavní vrátnice Tonaso, Pokver kanceláře + hala, Minorec garáže + stáčiště olejů Minorec, Ekosfera, Feast, Garni, Metrostav šatny u kotlární, modelárna, kladkostrojovna, Tosil, Mikrosil, Elsil, siloxid, nové šatny – Mikrosil, Toptrans hala, Toptrans kanceláře + sociálky, Eson sklady, jímací objekt, Esen, Surýnek, Stavitelství Skameza, Kršňák ml. Prona Kršňák, NS Petrлік, KP Valves, Koutník, Vodička, stáčení PHM - Kudrna, Cézár, Helgos, nabíječka elektromobilů ESON

Bude odpojeno: R 01 v TK: Čerpadla v jímacím objektu, DAM 2, HA-LO kanceláře, hlavní vrátnice, Pokver, Surýnek, Skameza, Kršňák ml. Prona Kršňák, TOPTRANS, depo, buňka solanky, Helgos, desilikace, kompenzace účinníku NN

Neděle 6. června 6:00 – 14:00 hod.

Rozsah prací: Rozvodna TK: Revize živých částí NN, kontrola odpínačů na jednotlivých vývodech, dotažení spojů, vyčištění rozvaděčů, kontrola izolačních stavů a izometů, kontrola rozvaděče kompenzace jalové energie, revize a kontrola frekvenčních měničů čerpadel Labské vody, revize elektroinstalace pro výtokový stojan požární vody.

Bude odpojeno: Rozvodna TK: Doprava + dílny, D5 chlorid vápenatý, zásobníky CaCl₂, Vodní sklo, Chloramon, Anhydro, Vironex, Energetické opravny, Alkony, P3, RM-Lines depo, plátěná hala u VS, stroje a příslušenství Horák, HA-LO dílna + kanceláře, garáže a sociální zázemí ESON, hlavní vrátnice Tonaso, Pokver kanceláře + hala, Minorec garáže + stáčiště olejů Minorec, Ekosfera, Feast, Garni, Metrostav šatny u kotlární, modelárna, kladkostrojovna, Tosil, Mikrosil, Elsil, siloxid, nové šatny – Mikrosil, Toptrans hala, Toptrans kanceláře + sociálky, Eson sklady, jímací objekt, Esen, Surýnek, Stavitelství Skameza, Kršňák ml. Prona Kršňák, NS Petrлік, KP Valves, Koutník, Vodička, stáčení PHM - Kudrna, Cézár, Helgos, nabíječka elektromobilů ESON

Pondělí 7. června 6:00 – 14:00 hod.

Rozsah prací: Rozvodna cukrovar střed a P3: Revize živých částí NN, kontrola odpínačů na jednotlivých vývodech, dotažení spojů, vyčištění rozvaděčů, kontrola izolačních stavů a izometů, kontrola propojovacího rozvaděče 400V.

Bude odstaveno: Rozvodna cukrovar střed a P3: Autodoprava - dílna, stroje a příslušenství Horák 500/400V, Metrostav šatny u Kotlární, RM-Lines, HA-LO dílna, P3 500/400V, Alkony, vysokozdvížky Eson (staré Anhydro) – sklad, Minorec – garáže + stáčiště olejů, Feast – hala, Garni, Koutník, stáčení PHM - Kudrna, Cézár, stáčení PHM - Kudrna, Garni sklad, bezpečnostní kamera na rozvodně, kamera na lokodepu + zabezpečovací systém.

Úterý 8. června 6:00 – 14:00 hod.

Rozsah prací: Rozvodna PT 500V: Dílčí revize transformátoru č.1 6/0,5 kV, kontrola izolačních stavů a izometů, kontrola rozvaděče kompenzace účiníku a regulátoru RQ 5, kontrola odpínačů na jednotlivých vývodech, dotažení spojů, vyčištění rozvaděčů.

Bude odstaveno : rozvodna PT 500V: provozy výroby vápenného mléka a reakční věže, nové kaly, hlavní rozvodna 500V, Klement (Energovod) – nový transformátor.

Středa 9. června 6:00 – 14:00 hod.

Rozsah prací: PZ TONASO : Kontrola transformátorů ve stykovnách , kontrola venkovních rozvaděčů v areálu + drobné opravy (nátěry, polepy, promazávání atd.) **Provoz PZ Tonaso Holding nebude nijak omezen!!!!**

Čtvrtek 10. června 6:00 – 14:00 hod.

Rozsah prací: Hlavní rozvodna: Údržba bateriové sady, kontrola kompresorů a rozvodu vzduchu, kontrola a revize záložních transformátorů č.1;č.2;č.3 měření izolačních stavů.

Bude odstaveno: Hlavní rozvodna: Provoz PZ Tonaso Holding nebude nijak omezen!!!!

Pátek 11. června 6:00 – 14:00 hod.

Rozsah prací: Hlavní rozvodna 400V: Dílčí revize transformátoru č.3 a 4, měření izolačního stavu a doplnění transformátorového oleje, kontrola rozvaděčů NN 400V, kontrola jednotlivých vývodů, dotažení spojů, vyčištění rozvaděčů.

Bude odstaveno: Hlavní rozvodna: Rozvaděče NN 400V, vápenka 500/400V, nové kaly, Klement (Energovod), Golda, vrátnice Labe, přečerpávací stanice, rozvaděč RIS, stáčení PHM „pod haldou“, kryt CO pod haldou, Správní budova, laboratoř, truhlárna Zázvorka, vlečka Eson, kryt CO – pod hodinama, Metrostav – strojní dílny 500/400V, internet – komín, JPR Realizace, regulační stanice plynu RS 10 000 **(dodávka plynu nebude přerušena !!!!)**

Sobota 12. června 6:00 – 18:00 hod.

Bude odstaveno: Předávací trafostanice a Hlavní rozvodna : Rozvody VN 22/6.3/0,5/0,4 kV

BEZPROUDÍ V CELÉM AREÁLU TONASA, VČETNĚ TELEFONNÍ SÍTĚ, FILTROVANÉ VODY, PÁRY, INTERNETU

Rozsah prací: Rozvodna PT: Kontrola vysokonapěťových rozvaděčů a vypínačů, kontrola nastavení nadproudových a zkratových ochran, vyčištění rozvaděčů 22kV, šín a izolátorů, doplnění transformátorového oleje.

Pokud nedojde k nepředvídatelným poruchám nebo závažnějším závadám, bude el. energie spuštěna těsně po 14 hodině. (Od 14:00 – 18:00 hod. rezerva)

Neděle 13. června 6:00 - 18:00 hod. (Po 12:00 hod. rezerva pro případ nepředvídatelných událostí)

Tento den je ponechán jako rezerva, o případných změnách budete včas informováni.

Během plánované roční odstávky může docházet ke krátkodobým výpadkům elektrické energie, nebo k časovým posunům.